

計画中 物件 調書		11月12日付 情報			さらに詳しい情報は お電話を下さいTEL 098-979-7380		ビジネス村 住宅営業
No	工事名	場所	構造・坪	工事の工期	予算	進捗状況	備考
1	Y邸	新築工事A棟	RC平20	1月末	2,500万	内装・外構	
2	Y邸	新築工事B棟	RC平26	1月末	3,500万	内装・外構	
3	K邸	新築工事	RC平18	2月末	2400万	10月末上棟予定	
4	O邸	恩納村	RC平23	2021年3月1日 ～7月末	2,200万	10/5土地の契約、12月末名義変更、 2月頃着工予定	
5	C邸	読谷	RC平30	2021年2月 ～10月末	3,000万	農振除外申請中 着工は7月1日から擁壁工事	
6	Y邸	うるま市	RC平24	2021年3月1日 ～8月末	2,500万	屋上から海を見る	
7	Y邸	読谷	RC車庫・ガーデニ ング20坪	2021年3月1日 ～5月末	1,000万	車庫と屋上ガーデニング	
8	U邸	名護	RC平25	2020年12月 ～2021年4月末	2,200万	10/5、10/17 間取決定、設計スタート 12月1日着工予定	
9	M邸	うるま市	RC平23	2021年2月1日 ～8月末	2,300万	500坪の土地、貸駐車場と住宅	
10	K邸	石川	RC平24		2,500万	計画中→設計	
11	O邸	恩納村	RC平10	2020年12月1日 ～2021年3月末	1,500万	介護で急ぐ	
12	S邸	うるま市	店舗30	2020年12月末	1,000万	改装工事	
13	3区画分譲地	石川 A	RC平25		2500万		分譲地
14	3区画分譲地 M邸	石川 B	RC平30	2021年2月 ～2021年9月末	2500万		分譲地
15	3区画分譲地 U邸	石川 C	RC平27	2021年2月 ～2021年9月末	2500万		分譲地
16	Y邸	金武町				土地308坪ビ一チ付	土地活用
17	Y邸	うるま市				土地600坪	土地活用
18							
19							
20							